

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL IES JOSE GARCIA NIETO. 26 DE OCTUBRE DE 2017.

A iniciativa de la Junta Directiva de esta AMPA, la semana pasada fuimos citados junto con el Director del Instituto, D. Jesús Santalla, y el Director de Area Territorial, D. José Macías, a una reunión con la máxima responsable de la Dirección General de Infraestructuras, D^a. Elena Marroig, reunión que tuvo lugar el 26 de octubre. La solicitud de una nueva reunión tenía el objeto de que se nos informara de la situación actual de la obra, a la vista de que habíamos apreciado que en las pasadas semanas se había procedido a cambiar la empresa que está ejecutando la obra, situación de la que no teníamos ninguna información.

La reunión ha sido positiva, pues hemos recibido, por fin y después de tanto tiempo de tener la obra prácticamente paralizada, buenas noticias.

Se ha cedido la obra por parte de la entidad Joca a otra empresa constructora: Vialterra, ésta última ya ha recepcionado la obra y se encuentran trabajando a muy buen ritmo. Para formalizar esta modificación, el 11 de octubre pasado se presentó en la Consejería la solicitud para la aprobación de la cesión, que requiere un informe previo de la Intervención para poder ser aprobada.

La Directora General de Infraestructuras nos aseguró que esta nueva empresa tiene muy buena reputación al haber construido con buenos resultados de calidad y tiempo el colegio de Valdebebas, en un plazo de 6 meses. También se nos informó de que se había sustituido a la Jefa de Obra, y a la Dirección Facultativa por otras personas de mayor experiencia (La Junta de la AMPA considera que estos cambios responden a la denuncia presentada por esta AMPA sobre la falta de medidas de seguridad apreciadas en la obra a principios del pasado mes de septiembre).

El planing de obra que han pactado con la nueva dirección facultativa es

- En un mes, se han comprometido a entregar la segunda pista deportiva; va a ir solada en color azul, al haberles manifestado hace meses que la que

ya se encuentra en uso, que es de color negro, hace que los días de calor sea impracticable.

- Una vez se recepcione la pista, empezarán con el gimnasio (más o menos en las vacaciones de Navidad). Como la cimentación del citado polideportivo requiere trabajos muy ruidosos y molestos, se han comprometido a pedirle a la empresa que adelante gran parte de este trabajo durante las vacaciones de Navidad.

- En el mes de abril tienen el compromiso de entregar el aulario, y creen los responsables de la CAM que el último trimestre del curso podrá realizarse sin aulas prefabricadas.

- En el mes de mayo el compromiso es de se entrega de la totalidad la obra pendiente, incluyendo el gimnasio y resto de espacios comunes del recinto.

El Consejero se ha comprometido, a través de la Directora General de Infraestructuras, a hacer todo lo posible para que esta situación se resuelva, y que la desinstalación de barracones y la finalización total de la obra, no se demore más allá de este curso.

A pesar de la poca confianza que podemos tener todos en la gestión de la CAM, el compromiso es que no habrá más incumplimientos tras este último calendario que os comunicamos, pues están tomando medidas extraordinarias para que **septiembre de 2018, un año después de la fecha comprometida, el Instituto esté totalmente terminado.**

A pesar del nuevo escenario complicado que tenemos este curso, conviviendo con las obras, creemos que la solución de las aulas prefabricadas ha hecho que el curso sea viable en las consecución del curso con la mayor normalidad posible; agradecemos por ello desde la AMPA a toda la comunidad educativa la comprensión y la colaboración para la normalidad de la actividad del instituto.

Seguimos trabajando, esperamos el apoyo de todas las familias del centro. Saludos.

JUNTA DIRECTIVA AMPA IES JGN